

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» города Иванова за 2022 год

1. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова «Формирование современной городской среды» (далее – Программа), достигнутых в отчетном году.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)
			2022 год
1	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	ед.	0
2	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	4
3	Количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)	ед.	15
4	Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых проведены дополнительные работы, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации минимального и/или дополнительного перечня работ	ед.	1
5	Количество размещенных объектов благоустройства в рамках проекта благоустройства	ед.	1

2. Оценка достижения запланированных конечных результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов.

При условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все показатели, запланированные к моменту завершения муниципальной программы, могут быть достигнуты.

3. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году.

3.1. Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Иваново.

Реализация подпрограммы в 2022 году позволила выполнить мероприятие по восстановлению резинового покрытия на спортивной площадке по ул. Генерала Хлебникова, д. 38 (30 Микрорайон, д. 31), выполненного в рамках специальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» в 2017 году.

3.2. Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий».

Целью реализации подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий города Иваново.

В результате реализации подпрограммы управлением капитального строительства Администрации города Иваново в 2022 году планировалось достижение следующих целевых показателей:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2022 год
1	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	4
2	Количество размещенных объектов благоустройства в рамках проекта благоустройства	ед.	1

Указанные показатели достигнуты.

Объем плановых расходов на 2022 год составил 117 961,48 тыс. руб., из них на 31.12.2022 освоено 114 559,13 тыс. руб. Неиспользованный объем бюджетных ассигнований в размере 3 402,35 тыс. руб. по итогам финансового года оказался не востребован.

3.3. Специальная подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив»

В связи с выделением городу Иваново субсидии на реализацию проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), в 2022 году было благоустроено 15 территорий города Иваново, а именно:

1) Благоустройство дворовой территории: «Спортивная площадка МБУ «Восток» с хоккейной коробкой» (г. Иваново, ул. Генкиной д. 35) – приобретение и установка спортивной площадки;

2) Благоустройство общественной территории ТОС «Лесное»: «Спортивная площадка МБУ «Восток» (г. Иваново, перекресток улиц Плесской и 1-й Снежной (у дома 12) – приобретение и установка ограждения прострельных зон хоккейной коробки, устройство резинового покрытия, асфальтирование;

3) Благоустройство дворовой территории: «Спортивная площадка МБУ «Восток» (г. Иваново, Кохомское шоссе между домами 21 - 25) – асфальтирование, ремонт ограждения спортивной площадки, демонтаж спортивного оборудования, приобретение и установка спортивного оборудования;

4) Благоустройство дворовой территории ТОС «Академический»: «Спортивная площадка МБУ «Восток» (г. Иваново, ул. Шувандиной, у д. 117) – устройство покрытия из резиновой крошки, приобретение и установка спортивного оборудования;

5) Благоустройство дворовой территории ТОС «Иваново-Центр» «Комфортное дворовое пространство» (г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, д. №28, 30, 30 А и №2 по ул. Футбольная) – устройство покрытия из асфальтобетона, установка пешеходного ограждения;

6) Благоустройство общественной территории: «Карманный парк «Педагогический» (г. Иваново, пер. Педагогический д. 1) – устройство асфальтобетонного покрытия и установка бордюров, а также установка скамеек и урн;

7) Благоустройство общественной территории «Зона тихого отдыха на аллее по ул. Мякишева» (г. Иваново, ул. Мякишева) – обустройство зоны тихого отдыха на аллее по ул. Мякишева с устройством асфальтобетонного покрытия, установкой бордюров, а также устройством покрытия из тротуарной плитки;

8) Благоустройство общественной территории ТОС «Силикатный» «Карманный парк «Березнячок» (г. Иваново, переулочек Силикатный у д. 44, 46, 53) – устройство асфальтобетонного покрытия, установка бордюров и устройство покрытия из тротуарной плитки.

9) Благоустройство дворовой территории «Детская игровая площадка «Флагман» (г. Иваново, ул. Смирнова, д. 47) – обустройство детской площадки;

10) Благоустройство дворовой территории ТОС «ТЭЦ-3» «Карманный парк «Энергетик» (г. Иваново, мкр-н ТЭЦ-3, между домами 10 и 11) – обустройство тротуарных дорожек, установка лавок;

11) Благоустройство общественной территории «Детский игровой городок «Буратино» (г. Иваново, пр-т Строителей, д. 50) – обустройство тротуарных дорожек;

12) Благоустройство дворовой территории «Наш безопасный двор» (г. Иваново, ул. Ермака, д. 10) – ремонт асфальтового покрытия, установка игровых элементов, озеленение территории;

13) Благоустройство дворовой территории «Детская игровая площадка «Клевое место» (г. Иваново, между домом № 26 по ул. Панина и домом № 90 на ул. Куконковых) – обустройство детской площадки;

14) Благоустройство дворовой территории ТОС «Волгоградский» «Детская спортивная площадка «Мир игр» (г. Иваново, ул. 1-я Минеевская, у д. 25) – обустройство спортивной площадки;

15) Благоустройство дворовой территории «Детская игровая площадка «ИГРОГРАД» (г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 71, корп. 1, 2) – обустройство детской площадки.

4. Оценка достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов (приводится только для незавершенных программ).

4.1. Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

При условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов результаты, запланированные к моменту завершения подпрограммы, могут быть достигнуты.

4.2. Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий».

В результате реализации подпрограммы в 2018 – 2022 годах управлением капитального строительства Администрации города Иванова достигнуты следующие целевые показатели:

— Количество благоустроенных общественных территорий – 10 ед., из них в 2022 году 4 ед.,

— Количество реализованных проектов благоустройства территорий – 1 ед., из них в 2022 году 0 ед.

— Количество размещенных объектов благоустройства в рамках проекта благоустройства - 1 ед., из них в 2022 году 1 ед.

В результате реализации подпрограммы в 2018–2022 г.г. объем плановых расходов подпрограммы составил 527 406,07 тыс. руб., из них на 31.12.2022 освоено 517 850,36 тыс. руб.

4.3. Специальная подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив».

В результате реализации подпрограммы (2019 – 2022 г.г.) Администрацией города Иванова достигнуты следующие целевые показатели:

- количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах – 20 ед., из них в 2020 году 20 ед.;

- количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) – 33 ед., из них в 2022 году 15 ед.

При условии выделения (распределения) денежных средств из областного бюджета результаты, запланированные к моменту завершения подпрограммы, могут быть достигнуты.

5. Описание ключевых результатов реализации Программы, достигнутых за весь период ее реализации.

За период с 2018 по 2022 год в рамках реализации мероприятий Программы:

1) было благоустроено 10 общественных территорий, в числе которых:

- территории скверов «Московский», «Троицкий», «Сквер Воинов-интернационалистов», «Введенски»;
- территории набережной реки Уводь;
- Площадь Ленина (территория земельного участка, расположенного на проспекте Ленина, у дома 94);
- территория на пересечении проспекта Шереметевского, улиц 8 Марта, Набережной.

2) в 2018 году были благоустроены 22 дворовые территории. В период с 2019 по 2022 годы, в связи с отсутствием финансирования мероприятия из федерального бюджета, в рамках реализации Программы в отношении 5 дворовых территорий многоквартирных домов были проведены дополнительные работы, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации минимального и/или дополнительного перечня работ.

3) были благоустроены 53 территории в рамках инициативных проектов.

Благоустроенные территории были отобраны по результатам участия жителей города в конкурсных отборах и имеют приоритетное значение для жителей города Иванова.

Табличная часть отчета о ходе реализации муниципальной программы города Иванова "Формирование современной городской среды" за 2022 год

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии) *	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий **	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" (управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова)	136960,04	132931,93	467,22	—	—	Запланированный на 2022 год объем работ выполнен в полном объеме. Неиспользованные средства в размере 467,22 тыс. руб. являются экономией по итогам проведения конкурентных процедур на право заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий, неиспользованные средства в размере 158,54 тыс. руб. являются экономией в результате отсутствия потребности в выполнении части объема работ.	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед)	0	0	
								Количество благоустроенных общественных территорий (ед)	4	4	
								Количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (ед)	15	15	
								Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых проведены дополнительные работы, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации минимального и/или дополнительного перечня работ (ед)	1	1	
								Количество размещенных объектов благоустройства в рамках проекта благоустройства	1	1	
1.1.	Специальная подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов":	1386,02	1386,02	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	0	0	
								Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых проведены дополнительные работы, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации минимального и/или дополнительного перечня работ (ед)	1	1	
1.1.1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	1386,02	1386,02	—	—	—					
1.1.2.	Расходы на опковое сопровождение контрактов, предметом поставки которых являются товары, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	0,00	0,00	—	—	—					
1.2.	Специальная подпрограмма "Благоустройство общественных территорий":	117961,48	114559,13	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Количество благоустроенных общественных территорий (ед)	4	4	
								Количество размещенных объектов благоустройства в рамках проекта благоустройства	1	1	
1.2.1.	Разработка проектной и сметной документации на благоустройство общественных территорий (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	974,18	954,18	—	—	—	Запланированный на 2022 год объем работ выполнен. Неиспользованные средства в размере 20,00 тыс. руб. были сохранены на случай возникновения дополнительных расходов в рамках мероприятия. Снять неиспользованные средства в декабре 2022 г. не представилось возможным ввиду необходимости направления предложений на поправку бюджета города Иванова в ноябре 2022 г.				
1.2.2.	Благоустройство общественных территорий (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	87873,67	85058,16	—	—	—	Запланированный на 2022 год объем работ выполнен. Неиспользованные средства в размере 2815,51 тыс. руб. были сохранены на случай возникновения дополнительных расходов в рамках мероприятия. Снять неиспользованные средства в декабре 2022 г. не представилось возможным ввиду необходимости направления предложений на поправку бюджета города Иванова в ноябре 2022 г.				
1.2.3.	Реализация проектов благоустройства территорий (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	27914,13	27347,29	—	—	—	Запланированный на 2022 год объем работ выполнен. Неиспользованные средства в размере 566,84 тыс. руб. были сохранены на случай возникновения дополнительных расходов в рамках мероприятия. Снять неиспользованные средства в декабре 2022 г. не представилось возможным ввиду необходимости направления предложений на поправку бюджета города Иванова в ноябре 2022 г.				
1.2.4.	Устройство защитного ограждения на общественной территории в г. Иваново (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	1199,5	1199,5	—	—	—					
1.3.	Специальная подпрограмма "Благоустройство территорий в рамках реализации проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)"	17612,54	16986,78	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)	15	15	
1.3.1.	Благоустройство территорий в рамках реализации проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, управление благоустройства Администрации города Иванова, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова, комитет по экологии Администрации города Иванова)	17612,54	16986,78	467,22	—	—	Запланированный на 2022 год объем работ выполнен в полном объеме. Неиспользованные средства в размере 467,22 тыс. руб. являются экономией по итогам проведения конкурентных процедур на право заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий. Неиспользованные средства в размере 158,54 тыс. руб. являются экономией в результате отсутствия потребности в выполнении части объема работ.				

Примечания:

* - объем экономии, полученный по итогам проведения конкурентных процедур, отражается по состоянию на 1 января текущего финансового года в сумме бюджетных средств, не распределенных в течение отчетного года на реализацию мероприятий подпрограммы и (или) мероприятий иных подпрограмм. Объем экономии, полученный по итогам проведения конкурентных процедур, не может превышать разницу между объемом плановых расходов и объемом фактических расходов;

** - отражаются причины неполного освоения или неосвоения запланированных бюджетных средств на осуществление отдельных мероприятий, не являющихся экономией бюджетных средств.

*** - объем плановых расходов указан в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 15.01.2018 № 22 (ред. от 29.01.2021) "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды"